

Egenkontroll solcellsanläggning

Sida 1 av 7

Projekt/Uppdrag: Handläggare: Projektledare:		Projekt nr. /Uppdrag nr: Upprättad datum:					
		Beskrivning	Notering		Ja	Ingår ej	Datum
Kontroller av annan entreprenör som ingår i elinstallationsföretagets egenkontrollprogram.	PA - Projekt EL – Elektril TM – Takmo	ker					
Projekteringstidplan				\boxtimes		PA	
Installationsritningar				\boxtimes		PA	
Vid montage av solceller har tillverkarens anvisningar följs.						ТМ	
Vind och vikt laster har beaktats			\boxtimes			PA	
Solceller har monterats med luftspalt			\boxtimes			TM	
Utrustning har monterats i underkant där temperaturen blir som lägst.						ТМ	
Montage har beaktats för att inte förhindra tillgänglighet, underhåll och brandbekämpning av tak.						PA	
Kontakt med räddningstjänsten har utförts för att kontrollera lokala krav.						EL	
Rätt verktyg har använts vid ihopkoppling av kontaktdon på DC-sidan och att fukt inte innesluts i donet.			\boxtimes			ТМ	
Kontaktdon har placerats så att de ej är tillgängliga för personer som inte är fackkunniga.						EL, TM	
Växelriktare är försedda med inbyggda skyddskretsar som förhindrar att solceller matar ut el vid nätbortfall.						PA	
Växelriktare är CE-märkt			\boxtimes			PA	
Växelriktare är rätt dimensionerad för denna anläggning.			\boxtimes			PA	
Fabrikat och modell växelriktare			\boxtimes			PA	
Maximal produktionseffekt			\boxtimes			PA	
1-fas eller 3-fasmatning till växelriktare	3-fas					PA	
Brytare AC/DC i växelriktare?			\boxtimes			PA	
Solceller är monterade enligt SEK handbok 457 med beaktande av kanter, brandceller, underhåll mm.						ТМ	
				 		1	
Planering	1			1 1		1	



Effekt som skall installeras	ggning			Sida 2 av 7
		\boxtimes		PA
Vilken är den anslutna anläggningens förbrukning.	Ej tillgängligt		\boxtimes	PA
Byggnadens kraftförsörjningssystem				EL
Förutsättningar för tillräcklig solinstrålning		\boxtimes		PA
Nätägare kontaktas vid projektering				EL
Är befintlig anläggning kraft försörjd av reservkraft.	Nej		\boxtimes	PA
Vilket fördelningssystem skall anläggningen anslutas mot, TN-C/TN-S mm.				EL
Föranmälan till nätägare				EL
Färdiganmälan till nätägare				EL
	1			
Projektering				
Summan av modulernas toppeffekt.		\boxtimes		PA
Planering av kabelförläggning med hänsyn till EMC-Krav och husets klimatskal, snöröjning mm.				ТМ
Placering av växelriktare med hänsyn till brand mm.				EL
Placering av solceller beaktat på effektivitet. (Väderstreck, skuggning mm)		\boxtimes		PA
Finns krav på överspänningsskydd på DC-Sidan, vid tre eller fler strängar.	Huawei har inbyggt överspänningsskydd på både DC/AC-sida	\boxtimes		PA
Vid installation av batterier skall de vara försedda med ett eget överspänningsskydd			\boxtimes	PA
Isolationsövervakning i växelriktare		\boxtimes		PA
Krav på överspänningsskydd på AC/DC sidan. SS436 40 00 eller längd på kablar.	Huawei har inbyggt överspänningsskydd på både DC/AC-sida			
Inbrott			\boxtimes	PA
Passersystem			\boxtimes	PA
Förstärkning 3G, 4G samt Rakel			\boxtimes	PA
			\boxtimes	PA
Övriga teleinstallationer				



Egenkontroll solcellsanläggning Sida 3 av 7 Håltagningar har tätats och ei \boxtimes TM, EL försämrat husets klimatskal. Förläggning av kablar har skyddats \boxtimes TM, EL mot yttre påverkan. Förläggning av kablar är förlagda för TM, EL \boxtimes att undvika slingor vilket kan orsaka störningar. Kablar är enledare särskilt avsedda för ТМ \boxtimes DC-Installationer utan metallisk mantel och är dubbelisolerade. Isolerad enledare förläggs individuellt i \Box TM, EL \boxtimes isolerade rör eller kanaler. Hänsyn till yttre påverkan på kablar TM, EL \boxtimes har beaktats tex. gnagare. Ledningar är märkta med plus/minus TM, EL \boxtimes Ledningar monterat utvändigt är \boxtimes TM, EL UV-Beständiga. Ledningars färgmarkering följer SS-EN \boxtimes П TM. EL 60445, VIT=Minus, RÖD= Plus, Neutral= BLÅ Kabelförläggningen är utförd på så TM, EL \times sätt att kortslutning av +/- undvikits. Lastfrånskiljare på AC/DC sidan. \boxtimes EL Överströmsskydd är installerat på EL \times matning till växelriktaren. Växelriktare skall vara ansluten på EL \boxtimes egen gruppledning i el central eller fasadmätarskåp. Kontroll före drifttagning Solcellsmodulerna är specificerade for PΑ \times högsta förekommande DC-spänning i strängen. Övriga DC-komponenter är \boxtimes PΑ specificerade för DC och den maximala ström och spänning som förekommer i anläggningen Hänsyn är taget till höga temperaturer PΑ \boxtimes och temperaturväxlingar Montage ar utfört enligt ritningar \times TM, EL Rätt typ av kabel och kontakter har \boxtimes TM, EL använts Kabeldragning och infästning är utförd \times TM, EL sa att det finns en betryggande säkerhet mot skador på kablar och kontaktdon på grund av yttre påverkan kabelgenomföringar ar vädersäkrade. TM, EL \boxtimes kopplingslådor ar monterade sa att de EL \boxtimes ar tillgängliga for inspektion och underhåll kontakter och anslutningar i till \boxtimes TM. EL exempel kopplingslådor är rätt utförda



Egenkontroll solcellsanläggning Sida 4 av 7 den mekaniska infästningen är utförd \boxtimes TM, EL enligt tillverkarens anvisning och kundkrav funktionsutjämning, där sådan behövs, \boxtimes EL är rätt utförd och identifierad funktionsutjämningskablar, där sådana \boxtimes TM, EL behövs, är förlagda parallellt med DC-kablarna Växelriktaren eller extern enhet EL innehåller ett system for isolationsövervakning Växelriktaren eller extern enhet EL innehåller ett system for övervakning av isolationsresistansen Överströmsskydd, där så behövs för EL strängarna, är rätt valt och monterat Kabeldragningen sa långt som möjligt \boxtimes TM är utförd så att plus och minus ligger nära varandra Överspänningsskydd, där sådana EL behövs, är rätt valda och monterade DC-frånskiljare finns på DC-sidan av Inbyggd \boxtimes PA, EL växelriktaren (kan vara inbyggd i växelriktaren) Backdioder finns, där sådana behovs, EL och är specificerade for minst 2 × UOC. EL Frånskiljare är monterad så att \boxtimes växelriktaren är ansluten på last-sidan av frånskiljaren Om en jordfelsbrytare är monterad på \boxtimes EL växelströmssidan, den är vald efter SS 436 40 00. avsnitt 712 Kabel mellan växelriktare och el \boxtimes EL central är rätt vald och förlagd. All utrustning, frånskiljare och EL \boxtimes anslutningar ar märkta enligt SS 436 40 00. avsnitt 712 Kopplingslådor har en varning om att EL \times de matas från en solcellsanläggning och kan vara spänningssatta även efter frånskiljning Varning for bakmatning finns vid \boxtimes EL anslutningen till el centralen Procedur for avstängning finns EL \times anslagen vid växelriktaren All märkning är väl fäst och beständig. \boxtimes lEL Provning enligt SEK handbok 457 EL EL Kontinuitet på funktionsutjämning, om sådan finns Polaritetstest EL EL Test av kopplingslådor



Dokumentation				
Projektidentifikation		\boxtimes		PA
Anläggningens effekt (kW DC eller kW AC)		\boxtimes		PA
Solcellsmoduler och växelriktare – tillverkare, modell och antal				PA
Installationsdatum				PA
Driftsättningsdatum		\boxtimes		PA
Anläggningens adress		\boxtimes		PA
Elnätägare		\boxtimes		PA
Information om systemets konstruktör	Ray Experts	\boxtimes		PA
Information om systemets installatör	Arka Energy AB, Bravida			TM, E
Installationsritningar med information.	Tillgängligt digitalt			PA
Specifikation av strängar	Tillgängligt digitalt			PA
Specifikation av områden	Tillgängligt digitalt			PA
Växelströmssystem				EL
Överspänningsskydd	Inbyggt i växelriktare	\boxtimes		PA
Stränglayout	Tillgängligt digitalt	\boxtimes		PA
Datablad på minst följande ingående komponenter	Tillgängligt digitalt	\boxtimes		PA
Mekanisk konstruktion	Tillgängligt digitalt	\boxtimes		PA
Nödsystem			\boxtimes	PA
Skötsel- och underhållsinstruktioner for växelriktare, solceller och kopplingsutrustningar			\boxtimes	PA



Egenkontroll solcellsanläggning

Sida 6 av 7

Projektansvarig:

Namnförtydligande:	Företag:
signatur:	Upprättad datum:

Takmontör:

- and the state of	
Namnförtydligande:	Företag:
signatur:	Upprättad datum:

Elektriker:

Namnförtydligande:	Företag:
signatur:	Upprättad datum:



Märkning av dold förlagda ledningar

Märkningen i figurerna 33 och 34 ska finnas placerad

- vid elanläggningens anslutningspunkt
- vid elmätaren om den inte ar placerad vid anslutningspunkten
 vid elanläggningens el central som matas från solcellsanlaggningen.

El centralen bor dessutom vara märkt att den har dubbla inmatningar.




33 (Typ E 06 686 09)



Egenkontroll solcellsanläggning

Sida 7 av 7



34 (E 06 686 56)

Varje punkt där det är möjligt att komma åt spänningssatta delar på likströmssidan, såsom el centraler och kopplingslådor, ska ha en varaktig märkning som anger att spänningssatta delar kan vara fortsatt spänningssatta, även efter frånskiljning, till exempel med texten "Likspänning från solceller – Spänningssatta delar kan vara spänningssatta efter frånskiljning", se figur 35.



35 (Typ E 06686 59)